



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2023

№ 836

Об одностороннем отказе от исполнения контракта № 26 от 26.12.2022 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, п. Добрятино, ул. Ленина, д.7»

26.12.2022 года между администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее - администрация района, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Стимул» (далее - Подрядчик) был заключен контракт №26 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, п. Добрятино, ул. Ленина, д.7» (далее - контракт, объект). Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых Подрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком определяются контрактом, в том числе Приложением №1 к контракту «Техническое задание на выполнение работ», Приложением № 2 к контракту «Проект сметы контракта», Приложением № 3 к контракту «График выполнения работ». В соответствии с пунктом 1.4 контракта Подрядчик обязан выполнить работу с момента заключения Контракта до 01.08.2023 года. Начало и окончание выполнения работ: работы выполняются по этапам согласно графику выполнения работ (далее - график).

В рамках осуществления строительного контроля за выполнением работ ООО «Промремстрой» в адрес ООО «Стимул» направило предупреждение № 1 от 28.02.2023 г., предупреждение № 2 от 05.06.2023 г., предупреждение № 3 от 27.06.2023 г. с указанием выявленных недостатков при строительстве объекта и нарушения графика, предусмотренного контрактом.

Также в адрес Подрядчика администрацией района 20.01.2023 и 15.06.2023 года были направлены претензии об уплате неустойки на нарушение сроков по контракту с указанием на нарушение сроков выполнения работ, установленных графиком.

До настоящего времени работы, предусмотренные графиком, не выполнены.

Таким образом Подрядчик нарушил свои обязательства по контракту в части выполнения работ в срок, установленный графиком. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В связи с вышеизложенным, в соответствии с ч.ч. 9,12.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании п. 8.2.3.1.2. контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района администрация района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта № 26 от 26.12.2022 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, п. Добрятино, ул. Ленина, д.7» .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, председателя КУ-МИГА.

3. Настоящее постановление вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района.

И.о. главы администрации района

В.Н. Жарков