



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН  
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

№ 968

**Об одностороннем отказе от исполнения контракта № 14 от 04.05.2022 на выполнение работ по текущему ремонту объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина п. Мезиновский (от перекрестка с ул. Мира до выезда на д. Кузьмино) Гусь-Хрустального района Владимирской области»**

4 мая 2022 года между администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее — администрация района, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ПромДорСтрой» (далее — Подрядчик) был заключен контракт № 14 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина п. Мезиновский Гусь-Хрустального района (от перекрестка с ул. Мира до выезда на д. Кузьмино) (далее — контракт, объект). Согласно п. 1.2 контракта перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых Подрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком, определяются контрактом, в том числе приложением 1 к контракту «Техническое задание», Приложением №2 к контракту «График выполнения работ и их оплаты». В соответствии с п. 2.1 контракта качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, указанным в приложении №3 к контракту «Локальный сметный расчет стоимости строительства».

27.06.2022 Заказчик направил Подрядчику претензию об устранении недостатков в производстве работ на объекте: работы выполнялись с нарушением Технического задания (приложение № 1 к контракту) и Локального сметного расчета стоимости строительства (приложение № 3 к контракту). По результатам проведенных лабораторных испытаний выявлено несоответствие асфальтобетона требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 - толщина вырубki не соответствует проекту, содержание воздушных пустот превышает требования, разрешенные ГОСТ Р 58406.2-2020. Подрядчик уложил новый слой асфальтобетона, однако он также не соответствовал требованиям ГОСТа.

2 августа 2022 года были проведены повторные лабораторные испытания проб асфальтобетона. По заключению испытаний установлено несоответствие асфальтобетона требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020.

Таким образом Подрядчик нарушил свои обязательства по контракту в части качественного выполнения работ (п. 4.4.2 контракта).

В связи с вышеизложенным, в соответствии с ч.ч. 9, 12.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании п. 8.2.3.1.2 контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта № 14 от 04.05.2022 на выполнение работ по текущему ремонту объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина п. Мезиновский (от перекрестка с ул. Мира до выезда на д. Кузьмино) Гусь-Хрустального района Владимирской области».

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 16.08.2022 № 925 «О расторжении в одностороннем порядке контракта № 14 от 04.05.2022 на выполнение работ по текущему ремонту объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина п. Мезиновский (от перекрестка с ул. Мира до выезда на д. Кузьмино) Гусь-Хрустального района Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин