УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор ООО «АВАНГАРД»

_____ А.М. Татаровский

приказ от 02 апреля 2026 года № 16

ПЛАН
подготовки объектов теплоснабжения
к отопительному периоду 2026/2027 годов

Сведения об объекте теплоснабжения	
Котельная микрорайона	Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-он, п. Уршельский, ул. Театральная, д. 42А Инв. № 6098 Назначение – производственное, 1 - этажное
Установленная мощность	3,44 Гкал/час
Год ввода в эксплуатацию	2012

Анализ прохождения предыдущих отопительных сезонов			
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Продолжительность отопительного периода, дней	212	213	225
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С		-1,9	0,1
Количество отпущенной с коллекторов тепловой энергии, Гкал	4 587	5 001	4 399
Случаи аварий на источнике теплоснабжения	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
Случаи перерывов в поставке тепловой энергии	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
Случаи нарушения режима поставки тепловой энергии	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
Состояние объектов теплоснабжения в отопительный период	удовлетворительное	удовлетворительное	удовлетворительное

Организационные и технические мероприятия			
Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
Проверка, корректировка и контроль исполнения штатного расписания	май-июнь	руководитель организации	
Организация диспетчерского управления работы котельной	июнь-июль	руководитель организации	
Внесение изменений и утверждение производственных инструкций	май-август	руководитель организации	
Проведение обучения и проверка знаний производственного персонала	август-сентябрь	руководитель организации	
Проведение противоаварийных тренировок производственного персонала	по утвержденному графику	руководитель организации	
Проверка знаний производственного персонала правил безопасности	по утвержденному графику	руководитель организации	

Проверка и при необходимости проведения экспертиз оборудования в области промышленной безопасности	апрель-сентябрь	руководитель организации	
Разработка и согласование плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	май-июль	руководитель организации	
Организация системы контроля режимов работы котельной	июль-август	руководитель организации	
Назначение ответственных за безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения	июль-август	руководитель организации	
Подписание соглашения о совместном управлении системой теплоснабжения	май-июнь	руководитель организации	
Контроль наличия действующих договоров на поставку энергетических ресурсов	июль-август	руководитель организации	
Разработка, оформление и утверждение документов, необходимых для контроля готовности к отопительному периоду	апрель-август	руководитель организации	
Проведение технического осмотра и ревизии оборудования и определение перечня работ по текущему ремонту	по окончании отопительного сезона	руководитель организации	
Проведение гидравлического испытания оборудования котельной на прочность и плотность	по окончании отопительного сезона	руководитель организации	
Выполнение необходимых работ по текущему ремонту	май-август	руководитель организации	
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования котельной	май-август	руководитель организации	
Метрологическая поверка КИПиА	май-август	руководитель организации	
Проверка выполнения плана подготовки к отопительному сезону, проверка и подготовка оборудования котельной к началу отопительного сезона.	сентябрь	руководитель организации	