ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

ГОРЬКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ

**МУРОМСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК**

ул. Куйбышева, 3в, г. Муром, 602254
тел. (492) 349-33-33, факс: (492) 349-20-69,
e-mail: GOR-DTVU1@grw.ru

3 сентября 2026 г. № 145/ГДТВу-1

На № _____ от _____

Первому заместителю Главы
администрации Гусь-Хрустального
района

В.Н. Жаркову

Уважаемый Вадим Николаевич!

Руководство Муромского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению в ответ на Ваше обращение и в рамках предстоящей компании по оценке готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. на основании Правил обеспечения и Порядка проведения утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г №2234, предоставляет план подготовки к отопительному периоду для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления.

Приложение: План подготовки к отопительному периоду 2026-27гг – 4л.

Начальник участка производства А.С. Орлов

Исп. Сизова Е.Н., ГОРЬК ДТВу-1
(49254) 9-20-92

Утверждаю:

Начальник Муромского территориального участка

Горьковской дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД"

_____ А.С. Орлов

"____" _____ 20_____г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 г.г.

Ст. Вековка газовая котельная

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем теплопотребления (тепловых сетей, систем отопления, вентиляции), обеспечения надежной работы системы теплопотребления и системы теплоснабжения в целом в предстоящий отопительный период 2025-2026 гг., необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Общие сведения о котельных и тепловых сетях Ст Вековка газовая котельная д 14:

- Котельная ст Вековка: модульная газовая котельная, 1-этажное здание, установленная мощность 12.9 МВт, инв.№124000000161/0000 ; тепловые сети котельной : протяжённость тепловых сетей 4050п.м.; год постройки: котельная 2017г., тепловые сети 2020г.

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов:

- продолжительность отопительного периода: 2022-2023г.г. 212 дней; 2023-2024г.г 213 дней; 2024-2025г.г. 227 дней;
- средняя температура наружного воздуха по анализу прохождения трёх прошлых отопительных периодов составляет +3°С;
- объём поставленной тепловой энергии потребителям: 2022-2023г.г. 12690,72 Гкал.; 2023-2024г.г. 961,05 Гкал.; 2024-2025г.г. 11330 Гкал:
- случаи размораживания: 2022-2023г.г. отсутствуют; 2023-2024г.г. отсутствуют; 2024-2025г.г. отсутствуют;
- случаи аварий: 2022-2023 отсутствуют; 2023-2024г.г отсутствуют; 2024-2025г.г. отсутствуют;
- особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период: 2022-2023г.г. удовлетворительное; 2023-2024г.г. удовлетворительное; 2024-2025г.г. удовлетворительное.
- случаев перерывов в поставке теплоносителя: 2022-2023г.г. не было; 2023-2024г.г. не было; 2024-2025г.г. не было;
- случаев нарушения температурного режима тепловой энергии: 2022-2023г.г. не было; 2023-2024г.г. не было; 2024-2025г.г. не было;
- случаев снижения параметров давления теплоносителя: 2022-2023г.г. не было; 2023-2024г.г. не было; 2024-2025г.г. не было;

- количество обращений жителей на снижение качества услуги отопления: 2022-2023г.г. не было; 2023-2024г.г. не было; 2024-2025г.г. не было;

- количество случаев пересчёта платы из-за снижения качества отопления: 2022-2023г.г. не было, 2023-2024г.г. не было; 2024-2025г.г. не было;

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2026-2027г.г.:

№	Мероприятия:	Котельная Ст. Вековка
1.	**Организационные мероприятия:**	
1.1	В срок до 01 апреля 2026 г. разработать план работ по подготовке систем теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.	**Март 2026г.**
1.2	Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок назначить распорядительным документом лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	**Март 2026г.**
1.3	Проведение планового осмотра системы центрального отопления с целью выявления неисправностей.	**Май 2026г.**
1.4	Проведение аттестации операторов котельной.	**Согласно удостоверений**
2.	**Технические мероприятия по наружным тепловым сетям :**	
2.1	Выполнить ревизию задвижек, вентилей (с заменой пришедших в негодность).	**Май 2026г.**
2.2.	Выполнить внешний осмотр и контроль состояния креплений и опор.	**Май 2026г.**
2.3	Выполнить испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.	**Май 2026г.**

2.4	Ликвидировать утечки сетевой воды	Май 2026г.
2.5	Ревизия и восстановление теплоизоляционных покрытий на тепловых сетях.	Июль 2026г.
2.6	Опрессовка системы отопления	27 мая 2026г.
3.	**Технические мероприятия по котельной:**	
3.1	Провести ревизию котельного оборудования.	**Июнь-июль 2026г.**
3.2	Поверка манометров и тягонапоромеров (Госповерителем).	**Июнь 2026г.**
3.3	Поверка сигнализаторов загазованности по СН4 – 2 шт. и СО - 2 шт.	**Июнь 2026г.**
3.4	Провести проверку и настройку работы насосного оборудования.	**Июль 2026г.**
3.5	Привести помещение котельной в надлежащее санитарное состояние.	**Июль 2026г.**
3.6	Осмотры, Очистка от отложений поверхностей теплообмена. проверка работоспособности теплообменников НН62. 3шт.	**Июнь 2026г.**
3.7	Проверка и очистка газовых фильтра ГРП от загрязнений.	**Июль 2026г.**
3.8.	Очистка сетчатых фильтров на трубопроводах ХВС, ГВС, подпиточной воды.	**Июнь 2026г**
4.	**Общая информация:**	
4.1	После выполнения в полном объеме вышеуказанных мероприятий и окончания всех работ по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2026/2027г.г., необходимо в установленном порядке оформить и предоставить документы в комиссию по	

	проверке готовности к отопительному периоду: готовности тепловых сетей и котельного оборудования.

Приложение: перечень документов, оформляемых Горьковской дирекцией по тепловодоснабжению в ходе подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Матер участка производства Поросенков Е.И.